

## Zápis z projednání revitalizace Biologického rybníka

Místo konání: OŽPD kancelář vedoucí odboru Mgr. V. Bidlové

Účastníci: Ing. Buchtíková, Odbor ochrany prostředí MHMP, Ing. Y. Hájková OŽPD MČ  
Praha 20, pí Jelínková OMH MČ Praha 20

Dne: 07. 03. 2017

Na základě požadavku OŽPD MČ Praha 20 se konalo jednání s cílem zjistit podrobnosti projektu revitalizace jmenovaného rybníka a přilehlého okolí. Kácení pásu dřevin podél stávajícího jižního břehu vyvolalo negativní ohlas veřejnosti, které je nutné vysvětlit příčinu a další postup prací:

Zástupkyně OOP MHMP sdělila na jednání následující:

- Předložila koordinační situační výkres PD Revitalizace Svěpravického potoka mezi Xaverovskými rybníky, zpracovatel: ENVICONS, s. r. o. z 07/2016. Tato situace bude MČ zaslána elektronické podobě.
- Z dokumentace vyplývá: dlouhodobě neudržovaný a zanedbaný rybník postupně zarůstal náletovými dřevinami, až se vytvořil současný stromový pás, nyní již přestárlého převážně vrbového rozpadajícího se porostu. Přitom vymizelo litorální pásmo podél rybníka, které patří mezi jedny z nejbohatších společenstev rostlin a živočichů, jež zvyšují diverzibilitu celé oblasti. Současný dřevitý porost byl proto odstraněn za účelem obnovy litorálních společenstev a stabilizace současné rozlohy vodní hladiny.
- Současně zachovaný porost dřevin podél jižního břehu rybníka bude bezpečnostně zajištěn (přednostně zdravotní řez, kterým se odstraní suché, poškozené či ohňovcem napadené a neperspektivní stromy) s ohledem na zachování perspektivních dřevin a krajinného prvku. Nebo-li, plošné kácení porostu nebude dále probíhat.
- Severní strana podél cyklostezky není předmětem stávající revitalizace, nicméně Hl. m. Praha do budoucna počítá se zajištěním porostu, s cílem jej zachovat a stabilizovat. O záměru a dalším postupu bude OOP MHMP MČ 20 informovat.
- Dále byl předložen koordinační výkres PD Biologický rybník v Horních Počernicích - rekonstrukce hrázového tělesa, zpracovatel RECPROJEKT, s. r. o. z 11/2016. Z dokumentace je zřejmá úprava hráze, bezpečnostního přelivu a spodní výpustě.
- Revitalizace je plánovaná na letošní rok s předpokládaným termínem zahájení podzim 2017, dle postupu dalších souvisejících prací. První akcí je odbahnění rybníka a další.

- V části vykáčeného okolí koryta potoka je v rámci přípravných prací stavby plánovaná jeho revitalizace, obnova meandrů a vytvoření tůní, jež patří do společenstva vodních toků.
- V rámci revitalizace potoka bude vybudován zemní protihlukový val podél dálnice D11 v rozsahu cca 250m dle situačního výkresu PD. Předpoklad zahájení prací je v návaznosti na odbahnění rybníka a další zemní práce, tj. podzim, zima r. 2017.
- Od hráze rybníka stávajícím zachovaným porostem podél jižního břehu ve směru k jižnímu stavidlu Xaverovského rybníka I. bude mlatová cesta 2,5m široká. Její výstavba je rovněž součástí stavby.
- Val bude osazen dřevinami dle PD.
- Prostor mezi valem a rybníkem na pozemcích patřících hl. m. Praze bude zatravněn.

Přečteno, odsouhlaseno:

Podpisy účastníků: