



Zápis z kontrolního dne č.9 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 16.9.2014 v MŠ Ratibořická

1) Účastníci jednání:

technický dozor stavebníka

Ing. Kejmar Radek - tel. 725 648 910, email: radek.kejmar@gmail.cz

stavebník - Městská část Praha 20 - Horní Počernice

zastoupená Ing. Lada Aleš - tel. 724 829 285, ales_lada@pocernice.cz

Ing. Vavruška Zdeněk - tel. 271 071 600, zdenek_vavruska@pocernice.cz

zhotovitel - GENEL INVEST spol. s.r.o.

zastoupená Brom Pavel - tel. 720 572 299, brom.genel@seznam.cz

Morávek Ladislav - tel. 603 719 239

MŠ Ratibořická

zastoupená řed. Bc. Dana Uhrová - tel. 603 956 353, reditelna@ms-chodovicka.cz

Předmětem kontrolního dne bylo seznámení stavebníka s průběhem stavebních prací na objektu, kontrola stavební připravenosti jednotlivých prostor a dále zodpovězení či předání dotazů na zhotovitele, stavebníka či projektanta.

Jednotlivé body jednání z KD č.1:

- 1) Pohyb nepovolaných osob na staveništi
- 10) Řešení obvodového pláště kolem stávajících nových okenní výplní

Ad1) Zhotovitel upozorňoval na neustálý pohyb nepovolaných osob na staveništi a do dotčené stavby. Je potřeba z okolní budovy zajistit boční východy z budovy na staveništi uzamknutím a dále zhotovitel umístí výstražné a informační tabule typu „Zákaz vstupu na stavenišť“ a dále doporučuji natáhnout přes dveřní otvory výstražné pásky pro větší upozornění - **bod trvá**

Ad10) Zhotovitel navrhuje řešení obvodového pláště kolem stávajících nových oken přízdívkou z venkovní strany a vyztužení ocel. pruty – do příštího KD se musí prověřit a dát požadavek na projektanty k vyjádření.



- Projektant Ing.Radim Košťálek(BKN Vysoké Mýto) - Toto řešení je možné. Projektant upozorňuje, že kotvení přízdívky je nutno přichytit k vnitřní nosné vrstvě keramického panelu, nikoli do vnější krycí bet.skořepinky – zhotovitel do příštího KD předá investorovi cenovou nabídku – **bod trvá**

Body jednání z KD č.2:

- 2.2) Rozvody ZTI
- 2.3) Vnitřní dělicí stěny
- 2.5) Skladba podlahy - anhydrit x podlahy na bázi cementu
- 2.6) Detail spoje ocel. kce

Ad2.2) Zhotovitel upozorňuje na nesoulad připojení ZTI potrubí ve 2 NP - stávající potrubí je 1/2'' a nové potrubí 3/4'', dále ve 2NP chybí absence cirkulace teplé vody - je nutný dotaz na projektanta a informovat o stavu stávajícího potrubí. Dále upozorňuji na nesoulad vedení ZTI potrubí v 2NP oproti PD - tím vznikají vícepráce spojené se zakrytím potrubí vedené pod stropem SDK konstrukcemi - navrhuji opravit vedení ZTI potrubí dle PD či se neuplatní vícepráce v plné výši při zakrytí SDK konstrukcemi

- Projektant Ing.Radim Košťálek(BKN Vysoké Mýto): Potrubí jiných rozměrů – prosím o zakres dimenzí a jejich umístění do půdorysů pro další řešení.

Vícepráce s napojením – vše je podchyceno v projektu a rozpočtu - stavební – 425 hodin na nečekané práce, 32 m2 opravy obkladů, zakrytí odskoků instalací pod stropem 2NP – viz půdorys s vyznačením podhledů. ZTI – jsou zde pro tyto účely vyhrazeny hodiny na stavební přípravě = 60 hodin kanalizace a 60 hodin vodovod.

- bod trvá

Ad2.3) Zhotovitel navrhuje záměnu materiálu vnitřních dělicích konstrukcí z Porothermu na Ytong - po obdržení cenové nabídky od zhotovitele investor rozhodne o možné změně použití materiálu.

- Projektant Ing.Radim Košťálek(BKN Vysoké Mýto):

Z cihel dle PD je nutné pro splnění akustických požadavků vyzdít :

- učebny



- kabinety

- bod trvá

Ad2.5) Zhotovitel navrhuje záměnu podlahové konstrukce - anhydritový potěr vyměnit za podlahy na bázi cementu - zhotovitel podá požadavek na projektanta a dále po rozhodnutí dodá cenovou nabídku investorovi.

- Projektant Ing.Radim Košťálek(BKN Vysoké Mýto):

S navrženou změnou souhlasím. – **bod trvá**

Ad2.6) Zhotovitel požádá projektanta na řešení detailu ocelové konstrukce viz příloha tohoto zápisu.

- Projektant Ing.Radim Košťálek(BKN Vysoké Mýto): Význam tohoto detailu spočívá v tom, že horní hrana styku musí být zhora překryta ocelovou deskou . Při styku HEB/HEB při obvodu je tato podmínka splněna horní pásnicí HEB profilu a deska se nevkládá. Při styku HEB/I160 je deska vložena s tím, že horní pásnice I160 je v místě styku odříznuta – **bod trvá**

.....

Body jednání z KD č.3:

3.1) Světelné rozvody 2NP ve střešní konstrukci

Ad3.1) Zhotovitel upozorňuje na vedení světelných rozvodů 2NP ve vyrovnávací betonové mazanině ve střešní konstrukci - stávající rozvody vedené ještě v hliníku byli několikrát porušeny z důvodu provádění prostupů pro ZTI vč. ocel. konstrukce a bylo nutné provést úpravy a naspojování přerušovaných rozvodů - vícepráce s tím spojené - zhotovitel upřesní rozsah a výši nákladů s tím spojené do příštího KD

- bod trvá

.....

Body jednání z KD č.5:

5.1) Provoz MŠ Ratibořická od 1.9.2014



Ad5.1) Na KD se řešil provoz a především pohyb veřejnosti a dětí od 1.9.2014. Viz příloha tohoto zápisu (přiložen níže) bude provedeno několik opatření do 27.8.2014 z důvodu zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.

Jednotlivé body opatření:

- 1) uzamčení vjezdu na severní straně pozemku vč. umístění informativní cedule "Zákaz vstupu na staveniště"
- 2) pohyb veřejnosti mezi pravým a levým křídlem objektu bude pouze v rámci prostoru přístřešku u objektu, který bude ohraničen oplocením bránícím vstupu na staveniště
- 3) Zhotovitel umožní hlavní vstup do MŠ Ratibořická viz příloha tohoto zápisu - ohraničení bude mobilním oplocením a dále budou osazeny informativní cedule "Zákaz vstupu na staveniště"
- 4) uzamčení vrat na východní straně pozemku vč. umístění informativní cedule "Zákaz vstupu na staveniště"
- 5) uzamčení vstupních dveří ze sousedního pozemku směrem na staveniště vč. osazení informativních cedulí "Zákaz vstupu na staveniště"



0192_001.pdf

– **bod trvá**

Body jednání z KD č.6:

- 6.3) Okenní výplně

Ad6.3) Investor zahájí jednání s projektanty týkající se navržených okenních výplní – riziko otevření oken dětmi a pád z oken – je nutné provizorní zajištění oken demontáží okenních kování – je potřeba jednotlivé okenní výplně doplnit bezpečnostním kováním – náhrada škody se bude řešit s projektanty

Body jednání z KD č.7:

- 7.1) Střešní konstrukce
- 7.4) Mimořádná událost během stavby

Ad7.1) Na základě zatékání dešťových vod do 2NP investor požaduje po zhotoviteli co nejdříve dokončit ocelovou konstrukci a poté zakrýt objekt trapézovým plechem viz PD. Dále během nevhodného počasí investor požaduje po zhotoviteli neustálé vymetání vody ze střešní konstrukce do vpustí a tím zabránit zadržování vod na střešní konstrukci a průsakem do nižších podlaží.



Teprve po dokončení střechy trapézovým plechem zhotovitel zahájí výstavbu obvodového zdiva.

Ředitelka MŠ Ratibořická Bc. Dana Uhrová zajistí instalaci vysoušečů a větráků v 2NP po odchodu dětí v odpoledních hodinách.

- bod trvá

Ad7.4) Během mimořádné události na stavbě či nehodě v pracovních dnech i o víkendy volat zástupce stavebníka - Ing. Lada Aleš - 724 829 285, poté předá informace dále - starostka, TDI atd.

- bod trvá

Body jednání z KD č.8:

- 8.1) Výpadky stávajícího elektro-silnoproudu ve 2NP
- 8.2) Vícepráce na stavbě

Ad8.1) Ředitelka MŠ Ratibořická Bc. Dana Uhrová upozorňuje zhotovitele na neustálé výpadky elektrické proudu ve 2NP - zhotovitel zajistí kontrolu stávajícího vedení a pokusí se zjistit příčinu častých výpadků el. proudu - do SD zapíše průběh kontroly a stav el. vedení

- zhotovitel do rozvaděče doplnil silnější pojistky - bod se vypouští

Ad8.2) Na základě obdržených víceprací od zhotovitele, Investor požaduje po zhotoviteli doplnit tabulky o sloupec s jednotlivými kódy položek dle ÚRS

- bod trvá

Nové body jednání z KD č.9:

- 9.1) Ocelová konstrukce
- 9.2) Venkovní terasy
- 9.3) Fotodokumentace - kotvení přízdívek
- 9.4) Doklady k truhlářským výrobkům
- 9.5) Zakrytí okenních parapetů
- 9.6) Vytápění - materiál potrubí



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Ad9.1) Zhotovitel dokončí do 22.9.2014 nosnou ocelovou konstrukci 3NP a dále tento termín bude dodávka trapézových plechů pro střešní konstrukci na stavbu. Montáž trapézových plechů se zahájí 23.9.2014 a dokončení bude do konce týdne - tj.26.9.2014 - po montáži trapézových plechů dojde k úplnému zabránění zatékání dešťových vod do spodních podlaží budovy.

Ad9.2) Na KD bylo domluveno, že se provede pouze jedna terasa - na straně MŠ, u ZUŠ se terasa provádět nebude - pouze se provedou terénní úpravy a schod u vstupních dveří. Povrch terasy bude z betonových dlaždic viz. zasláná nabídka od zhotovitele a dále vstup na terasu bude proveden z nástupních klínů.

Ad9.3) Zhotovitel zašle fotodokumentaci detailu - obvodových přizdívek s vloženou výztuží do obvodových panelů - termín 19.9.2014.

Ad9.4) Zhotovitel na příštím KD předá investorovi doklady k truhlářským výrobkům - vstupní dveře.

Ad9.5) Zhotovitel zajistí provizorní zakrytí okenních parapetů proti možnému průniku dešťových vod - termín do 19.9.2014.

Ad9.6) Dále zhotovitel se bude držet viz PD - materiál potrubí vytápění bude z mědi oproti navrhovanému typu ALPEX.

Příští kontrolní den bude v úterý 23.9.2014 od 8:00hod v MŠ Ratibořická.

Tento zápis byl sepsán dne 16.9.2014 a bude sloužit jako příloha stavebního deníku.

Zpracoval: Ing.Kejmar Radek