



Adresát:

Vážený pan
Mgr. Petr Měšťan
starosta
Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Jívanská 647/10
193 21 Praha 9

Naše č. j.: TSK/10/2024/4157
Vyřizuje / tel.: Ing. Jaroslav Hobza/ +420 777 364 462
Dne: 07. 02. 2024

Věc: Zpráva o aktuálním stavu stavební akce „Bystrá, MÚK železniční trati, P20“.

Vážený pane starosto,

dovolujeme si Vám zaslat zprávu o aktuálním stavu stavební akce „Bystrá, MÚK železniční trati, P20“:

Stavba předmětné akce byla vysoutěžena a je realizována společností Subterra, a.s., a to formou Design-Build, tj. požadavkem na dodání jak stavební části, tak projekční části včetně vydání stavebního povolení.

Samotné zahájení prací začalo dne 26.9.2022 a to zpracováním projektu pro společné územní a stavební povolení. Zároveň probíhala jednání s dotčenými vlastníky pozemků a příprava smluvních vztahů s nimi. Přestože jsme měli přísliby kladné souhlasy od všech dotčených vlastníků, tak se nám v polovině roku 2023 nepodařilo dohodnout z jedním z nich. Z tohoto důvodu bylo nutno přikročit k aktualizaci již zpracované projektové dokumentace. Žádost o vydání společného územního a stavebního povolení byla podána konce roku 2023 a dne 18.1.2024 bylo stavební řízení zahájeno.

Co se týká samotné realizace předmětné stavby, tak se nám podařilo v roce 2023 zrealizovat po dvou etapách železniční most v místě bývalého železničního přejezdu včetně souvisejících dočasných přeložek inženýrských sítí. Díky návrhům společnosti Subterra, a.s. a jejich dodavatelů projektové dokumentace společnosti Sinnps, s.r.o. a Stráský, Hustý a partneři s.r.o.se podařilo dohodnout se společností Správa železnic na možnosti využít jejich výluk na železniční trati, které byly naplánovány v roce 2023 v rámci stavby Správy železnic „Optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha Vysočany“.

V současné době očekáváme vydání společného územního a stavebního povolení v průběhu března 2024 a po nabytí právní moci tohoto povolení jsme se zhotovitelem dohodnuti na znovuoobnovení stavebních prací. Pokud se nám podaří zajistit stavební povolení v právní moci během června 2024 a budeme mít zajištěn přístup na pozemky zbývajícího dotčeného vlastníka, tak je předpoklad dokončení stavby v této době stanoven na prosinec roku 2025.

Bohužel vlivem výše uvedeného došlo ke skluzu v termínu zprovoznění podjezdu a samotné rekonstrukce ulice Bystrá. Chceme Vás ujistit, že pro zdárné dokončení stavební akce „Bystrá, MÚK železniční trati, P20“ děláme s našimi dodavateli maximum.

O dalším průběhu přípravy a realizace stavby Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme

S pozdravem

Ing. Josef
Richtř

Digitálně podepsal Ing.
Josef Richtř
Datum: 2024.02.09 15:56:47
+01'00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelá a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.