



Zápis z kontrolního dne č.1 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 15.7.2014 v MŠ Ratibořická

1) Účastníci jednání:

technický dozor stavebníka

Ing. Kejmar Radek - tel. 725 648 910, email: radek.kejmar@gmail.cz

stavebník - Městská část Praha 20 - Horní Počernice

zastoupená Ing. Lada Aleš - tel. 724 829 285, ales_lada@pocernice.cz

zhotovitel - GENEL INVEST spol. s.r.o.

zastoupená Brom Pavel - tel. 720 572 299, brom.genel@seznam.cz
Morávek Ladislav - tel. 603 719 239

MŠ Ratibořická

zastoupená řed. Bc. Dana Uhrová - tel. 603 956 353, reditelna@ms-chodovicka.cz

Předmětem kontrolního dne bylo seznámení stavebníka s průběhem stavebních prací na objektu, kontrola stavební připravenosti jednotlivých prostor a dále zodpovězení či předání dotazů na zhotovitele, stavebníka či projektanta.

.....

Jednotlivé body jednání:

- 1) Pohyb nepovolaných osob na staveništi
- 2) Okenní výplně v 1NP,2NP
- 3) Dveřní výplně ve 3NP
- 4) Venkovní terasy
- 5) Okenní žaluzie
- 6) Nové ukotvení ocel. konstrukce na stávající nosný skelet
- 7) Platnost výkresové dokumentace
- 8) Demolice atiky v 3NP
- 9) Odstranění stávajících venkovních omítek
- 10) Řešení obvodového pláště kolem stávajících nových okenní výplní
- 11) Materiál potrubí vytápění
- 12) Stávající betonová mazanina na střešní konstrukci

Ad1) Zhotovitel upozorňoval na neustálý pohyb nepovolaných osob na staveništi a do dotčené stavby. Je potřeba z okolní budovy zajistit boční východy z budovy na stavenišť uzamknutím a dále zhotovitel umístí výstražné a informační tabule typu „Zákaz vstupu na staveniště“ a dále doporučuji natáhnout přes dveřní otvory výstražné pásky pro větší upozornění.



Ad2) Zhotovitel upozorňuje na nesoulad okenních výplní dle výkazu výměr a výkresové dokumentace – konkrétně se jedná o okna na severním pohledu u venkovních schodišť „P4 ve 2NP jsou stejné i v 1NP, ale název P10 (dle výpisu výrobků P10 jsou vstupní dveře ve 3NP ze schodiště) - do příštího KD se prověří tento nesoulad s výkazem výměr

Ad3) Výška vstupních dveří z venkovních schodišť ve 3NP je dle severního pohledu do výšky nadpraží ostatních okenních výplní - +9,275, tj. výška dveří 2650mm

Ad4) Povrch venkovních teras ze zámkové dlažby bude nahrazen betonovými dlaždicemi o rozměrech 500x500mm, dále se požaduje bezbariérový přechod z terasy na upravený terén.

Ad5) Dle výkazu výměr je množství okenních žaluzií v celkové ploše 46m² – do příštího KD se ověří množství okenních žaluzií, pokud nebudou do všech oken, zhotovitel zajistí CN na dodávku a montáž okenních žaluzií.

Ad6) Na základě provedených sond na střešní konstrukci u jednotlivých ukotvení ocelové konstrukce se odsouhlasil nový návrh dle projektantů na chemické kotvy HILTI – typ chemických kotev navržený projektanty už se nevyrábí, zhotovitel navrhuje použití nových typů chem.kotev od stejného výrobce – zhotovitel do příštího KD zašle požadovaný typ pro odsouhlasení investorem a techn. dozorem inv..

Ad7) Na KD se upřesnila platnost výkresové dokumentace – výkresová dokumentace s označením DSP – DODATEK 1 (dokumentace pro stavební povolení) – změna umístění schodiště v rámci stávajícího objektu a dále v části PBR umístění rozhlasu.

Ad8) Zhotovitel upozorňuje na absenci demolic atiky pro dveřní otvory na venkovní schodiště – do příštího KD se prověří tento nesoulad s výkazem výměr.

Ad9) Zhotovitel upozorňuje na absenci odstranění degradované venkovní omítky pod zateplením – absence ve výkazu výměr – do příštího KD se prověří tato skutečnost

Ad10) Zhotovitel navrhuje řešení obvodového pláště kolem stávajících nových oken přízdívkou z venkovní strany a vyztužení ocel. pruty – do příštího KD se musí prověřit a dát požadavek na projektanty k vyjádření.

Ad11) Zhotovitel navrhuje nahradit materiál rozvodu vytápění - měděné potrubí za potrubí AL/PEX – do příštího KD je nutné odsouhlasit či ne

Ad12) Zhotovitel dá požadavek na projektanty k vyjádření se ke stávající betonové mazanině střešní konstrukce – nutnost demolic či ponechání betonové vrstvy a tím zvýšení celého objektu cca o 7cm, je nutné brát důraz na povrch betonu pod stávající tepelnou izolací a zkontrolovat a posoudit soudržnost betonové vrstvy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příští kontrolní den bude v úterý 29.7.2014 od 8:00hod v MŠ Ratibořická.

Tento zápis byl sepsán dne 15.7.2014 a bude sloužit jako příloha stavebního deníku.

Zpracoval: Ing.Kejmar Radek