

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU MSTĚTICE (MIMO) - PRAHA -VYSOČANY (VČETNĚ)

DIO 09 - PRO ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD SO 07-13-01

POZNÁMKA:

1. PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO S RETROREFLEXNÍ ÚPRAVOU RA1 O ZÁKLADNÍCH ROZMĚRECH.
2. POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE STAVBY JE ŘÁDNÁ ÚDRŽBA PROVIZORNÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ. JE POČÍTÁNO S TÍM, ŽE MONTÁŽ, PŘESUN A DEMONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ TOUTO ČINNOSTÍ.
3. MONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN EN 12899-1 STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ČÁST 1: STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY VČETNĚ NÁRODNÍ PŘÍLOHY NA, ČSN EN 12352 ŘÍZENÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA, TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 143 SYSTÉM HODNOCENÍ PŘENOSNÝCH SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, VL 6.1 VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 361/2000 Sb. O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNÁCH NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU) A VYHLÁŠKY Č. 294/2015 Sb., KTEROU PROVÁDĚJÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
4. PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ODSTRANĚNO VŠECHNO PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ S TÍM, ŽE DOPRAVNÍ REŽIM BUDE VRÁCEN DO STÁVAJÍCÍHO STAVU.




PLATNOST DIO: 14 DNÍ (KOLEJ 1)
14 DNÍ (KOLEJ 2)

LEGENDA:

- ZÁBOR STAVBY
- MAPOVÝ PODKLAD
- B20a PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- B28 STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Souhlasné stanovisko ve smyslu
§77 odst. 1 c) a 2 b), z.č. 361/2000 Sb.



LEGENDA:

- P6 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- P6 NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SVISLÉ DZ

VYPRACOVAL:	Štěpán Horal	
KONTROLOVAL:	Jiří Pejša	
OBJEDNATEL:	Správa železnic, státní organizace Praha 1, Nové Město, Diážděná 1003/7	
NÁZEV AKCE:	Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	
OBSAH:	uzavírku přejezdu Lukavecká	DATUM: 5/2022 FORMÁT: A3