

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 9. 2016

Registrační číslo objednatele: S/20/2016/0071

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 20
Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice
IČ 00240192
DIČ: CZ00240192
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Horní Počernice
Číslo účtu: 43-6962650247/0100
oprávněný zástupce: Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
Ing. Zdeněk Vavruška, tel.: 725 758 654
Ing. Aleš Lada, tel.: 724 829 285

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: PEKO spol. s.r.o.
Komárovská 290/59, 193 00 Praha – Horní Počernice
IČ: 15886271
DIČ: CZ15886271
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 1, č.ú. 478485203/0300
oprávněný zástupce: ve věcech smluvních a realizačních:
Ing. Milanem Vyhnánkem

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 27.9.2016 na dílo „**MŠ Chodovická – vstupní rampa**“ následovně:

Termín plnění v článku IV. odstavci 4.1 smlouvy o dílo se upravuje takto:

(původní)

Termín předání staveniště a zahájení prací: **29. září 2016**
Ukončení prací a předání řádně provedeného díla: **14. listopadu 2016**

(nový)

Termín předání staveniště a zahájení prací: **29. září 2016**
Ukončení prací a předání řádně provedeného díla: **6. prosince 2016**

Cena díla v článku VI. odstavci 6.1 smlouvy o dílo se upravuje takto:

Cena díla dle uzavřené SoD	559 743,00 Kč bez DPH
DPH 21 %	117 546,00 Kč
Výše dodatku č. 1	49 892,07 Kč bez DPH
DPH 21 %	10 477,33 Kč

Nová cena díla	609 635,07 Kč bez DPH
DPH 21 %	128 023,33 Kč

Nová celková cena díla

737 658,40 Kč včetně DPH

Cena díla a posun termínu dokončení jsou změněny z následujících důvodů:

1) Bylo nutné provést úpravu polohy 6-ti patek rampy z důvodu kolize s kořeny vzrostlého stromu, který se nachází v její blízkosti.

2) Byl upraven tvar zábradlí u výstupu z rampy. Změna byla provedena s ohledem na bezpečnost dětí, kterým byl touto změnou zamezen možný přístup na původní část zapuštěného květináče u vstupu do budovy.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne xx. xx. 2016 usnesením č. xxx/16.

Přílohy:

1x Položkový rozpočet více a méně prací

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Hana Moravcová
Starostka MČ Praha 20

.....
Ing. Milan Vyhnánek
jednatel společnosti
PEKO spol. s.r.o.