

Předpokládaný HARMONOGRAM INVESTIČNÍ PŘÍPRAVY
stavby SOKP 510 , D11 duben 2018

| JEDNOTLIVÉ KROKY INVESTIČNÍ PŘÍPRAVY | SOKP 510 -zkapacitnění | D11 zkapacitnění |
|--|---------------------------|---------------------|
| Vyhledávací studie ve variantách (VS) - | | |
| Technická studie výsledných variant (TS) - | | |
| Územně plánovací dokumentace - ZÚR, ÚPM, ÚPO - | | |
| Proces EIA dle z.č.. 100/2001 Sb. - vliv stavby na životní prostředí - (nový proces EIA) | | |
| Zpracování dokumentace EIA | | |
| Vydání závazného stanoviska k dokumentaci EIA (MŽP) | | |
| Záměr projektu schválení MD ČR | | 15.8.2018 |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - čistopis | 30.5.2018 | 15.11.2018 |
| Územní řízení - | | |
| Projednání DÚR v rámci územního řízení s dotčenými orgány - | 1.10.2018 | 15.5.2019 |
| Územní rozhodnutí | | |
| Pravděpodobné vydání územního rozhodnutí - | 31.1.2019 | 31.10.2019 |
| Dokumentace pro stavební povolení (DSP) | | |
| Zpracování projektové dokumentace DSP (čistopis) | 15.6.2019 | 30.5.2020 |
| Majetkoprávní příprava stavby | | |
| majetkoprávní příprava do podání žádosti o vyvlastnění (celé a ostatní pozemky dle DSP) | 1.10.2019 | 31.12.2020 |
| Vyvlastnění vlastníků pozemků, kteří odmítli prodej | 1.5.2020 | 15.4.2021 |
| Stavební řízení | | |
| Projednání DSP v rámci stavebního řízení s dotčenými orgány | 1.3.2020 | 31.3.2021 |
| Podání žádosti o stavební povolení poslední po dokončení majetkoprávního vypořádání | 1.4.2020 | 30.4.2021 |
| Veřejné projednání v rámci stavebního řízení | 15.5.2020 | 1.6.2021 |
| Stavební povolení - několik stavebních povolení | | |
| Vydání stavebního povolení (konečné) , (<i>pravomocné modře</i>) s možností odvolání | 30.9.2020 | 1.8.2021 |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | | |
| Zpracování projektové dokumentace, zapracování podmínek SP do PDPS (čistopis) | 1.5.2020 | 31.12.2021 |
| Zadávací dokumentace stavby (ZDS) | | |
| Zpracování zadávací dokumentace | 1.5.2020 | 31.12.2021 |
| Výběrové řízení na zhotovitele stavby | | |
| Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách (ukončení) | 1.12.2020 | 15.4.2022 |
| Podpis smlouvy na zhotovitele stavby | 31.12.2020 | 15.5.2022 |

Žlutá = dokončeno